

# Přehled akcí pro rok 2018

Stav připravenosti - legenda

akce	Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí	Zadání projektové podkladů	Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí	Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	Vydáno ÚR vydáno územní rozhodnutí	Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení	Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	Vydáno stavební povolení	Zpracování dokumentace pro provedení stavby	Připraveno k realizaci	Výběr dodavatele	Realizace	předpoklad realizace
<b>Běžné výdaje (tř.5)</b>													
<b>Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy</b>													
ZUŠ - PD vodoinstalace					130	6 000	Pešek		Připraveno k realizaci				7-8/2019
Renovace tenisových kurtů					210		Ezrová		Dokončeno				05/2018
Oprava zpevněné plochy před ZŠ Dr. M Tyrše					70	2 000	Šolcová		Zpracování DSP				7-8/2019
ZŠ Sever - stavební úprav stravnovy					330		Pešek		Dokončeno				7-8/2018
ZŠ Sever - úprava vytápění v tělocvičně					180		Pešek		Výběr dodavatele				11-12/2018
Ostatní					25								
Územně plánovací dokumentace					700	200	Kašpárek	SÚ - Smělý	Neurčeno				
Příprava staveb, technická dokumentace					1 000	500							
<b>Revitalizace chodníků a veřejných prostranství</b>					15 300	10 250							
Chodník ulice Pod Hůrkou					1 300	1 300	Ezr M		Realizace				10-11/2018
Chodník Pod Holým vrchem-Jižní					3 600		Ezr M		Realizace				10-11/2018
Oprava části ulice Karla Poláčka					2 700		Ezr M		Realizace				10-11/2018
Oprava parkoviště u Sportareálu					2 500		Ezr M		Realizace				11/2018
Ostatní					150								
Bytové domy Lada - splátka úvěru					91 343	91 343	Kašpárek		Dokončeno				
Bytové domy Lada - splátka úroku					486	486	Kašpárek		Dokončeno				
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí					300	300	Kašpárek		Neurčeno				
Rekonstrukce rozvodů VZT ZŠ Sever					1 500	1 500	Pešek		Dokončeno				7-8/2018
Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava					800	150	Tomášková		Dokončeno				5/2018
Sadové úpravy v lokalitě U Kola					2 000	2 000	Ezr M		Dokončeno				
Koupaliště Dubice	41				500	300	Ballák	Ezr	Příprava podkladů				
<b>Opravy havarijního stavu střech na školských objektech</b>					1 500	1 300							
ZŠ Dr.M. Tyrše - oprava střechy na části budovy					1 300		Pešek		Dokončeno				07-08/2018
Zajištění spolupráce s veřejností při rozvojových projektech města (např. participativní rozpočet, regenerace sídlišť apod.)					500	500	Fedorčáková		Realizace				
<b>Úpravy sportovišť při ZŠ</b>					411	260							

akce	č. projektu	aktuální rozpočet 2018	náklady 2018	celkové náklady projektu	odpovědná osoba	spolupracující osoba	projektový manažer	stav připravenosti	komentář k připravenosti	předpoklad realizace
Úpravy sportoviště u ZŠ Slovanka	8		260		Ballák			Dokončeno	neinvestiční část akce	06/2017-09/2018
DŠ a DZR - rekonstrukce penzionu Na Blatech čp. 3211		1 850	1 850		Pešek	Šolcová	Rajchertová	Realizace	neinvestiční část akce	2018-2019
Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská	25	150	150		Pešek		Rajchertová	Realizace	neinvestiční část akce	07-10/2017 07-10/2018
Stadion u Ploučnice		3 100	2 000					Realizace	Demolice objektu šaten	2018
Demolice objektu šaten			2 000		Pešek			Realizace		09-12/2018
Dětská hřiště a malá sportoviště pro veřejnost		93			Tomášková			Dokončeno	neinvestiční část akce	09/2018
Regenerace sídliště - sadové úpravy		2 750	2 750		Tomášková	Šolcová		Realizace	neinvestiční část akce	09-11/2018
<b>Architektonická soutěž řešení prostoru od proluky na Jerábkově náměstí a Škroupova náměstí</b>		3 000	1 370					Příprava podkladů	Dokončena ideová soutěž na knižovnu, probíhá příprava projektové soutěže na škroupovo náměstí	
Architektonická soutěž řešení prostoru od proluky na Jerábkově náměstí			870		Fedortáková			Dokončeno		
Architektonická soutěž - Škroupovo náměstí			500	2 000	Fedortáková			Výběr dodavatele		
Vybudování psiho parku		40	40		Ballák			Realizace	neinvestiční část akce	10-11/2018
Stavební úpravy šaten a WC ve sportovní hale Wedřichova 1439		2 500	2 500		Pešek			Realizace		09-12/2018

akce	Č. projektu	aktuální rozpočet 2018	náklady 2018	celkové náklady projektu	odpovědná osoba	spolupracující osoba	projektový manažer	stav připravenosti	komentář k připravenosti	předpoklad realizace
<b>Kapitálové výdaje (tř.6)</b>										
<b>Školské, kulturní a sportovní zařízení - investice</b>		<b>349 042</b>	<b>184 886</b>							
		<b>3 500</b>	<b>1 850</b>							
ZŠ, MŠ, PrŠ Moskevská - Změna zdroje vytápění	29		0	3 500	Pešek			Výběr dodavatele	realizace přesunutá na rok 2019. Nutné provést o prázdninách	07-08/2019
Zateplení a výměna oken ZŠ Lada, projekt	39		1 850	60 000	Ezrová			Zpracování DSP		2019
<b>Územně plánovací dokumentace</b>										
Územní studie č. 6 a 7		<b>1 736</b>	<b>250</b>							
			<b>250</b>		Ezrová	SÚ - Smělý	Rajchertová	Dokončeno	Schválena pouze studie č. 6	02-10/2017
Územní studie Stará Lípa					Ezrová	SÚ - Smělý		Realizace	rozpracováno, realizace byly zastaveny, nutno dořešit smluvní vztahy s projektantem	
<b>Příprava staveb, technická dokumentace</b>										
Regenerace budovy MŠ Výsluní	37		375	10 000	Tomášková			Zpracování DSP		2019
Regenerace budovy MŠ Východní	38		375	10 000	Tomášková			Zpracování DSP		2020
Rekonstrukce ul. Tržní a Prokopa Holého včetně dešťové kanalizace	20		155	8 000	Tomášková			Připraveno k realizaci	vydané SP, dokončena příloha el. pilíře	2020-2021
ZŠ 28. října - rekonstrukce soc. zařízení-1. etapa	40		640	12 000	Ballák			Připraveno k realizaci	realizaci nutné rozdělit do etap a realizovat o prázdninách	7-8/2019
Dostavba ZŠ Speciální Jižní - pavilon F - PD		<b>1 000</b>	<b>215</b>	<b>17 000</b>	Tomášková			Připraveno k realizaci	probíhá příprava žádosti o dotaci z IROP	2019
<b>Revitalizace chodníků a veřejných prostranství</b>										
Park 5. května	30		115		Ballák	Ezrová		Zpracování DSP	zpracování dokumentace chodníku, nutné řešit projekt sadových úprav	2019-2020
Chodník Klášterní	42		100		Ballák			Příprava podkladů	zpracována studie rozšíření chodníku v horní části ulice a úpravy křížovky s ulicí Roháče z Dubé	2019-2020
Rezerva ORMI		<b>500</b>	<b>0</b>		Kašparek			Neurčeno		
Vodovod Častolovice	2	<b>9 000</b>	<b>5 100</b>		Ezrová			Realizace		09-011/2018
<b>Regenerace sídlišť</b>										
parkoviště Vladimířská -- PD	31	<b>47 250</b>	<b>45 360</b>	<b>32 000</b>	Tomášková			Vydáno SP		2019
parkoviště Bardějovská - PD	32		16 550	20 000	Tomášková			Dokončeno		09/2017 - 08/2018
parkoviště Zhořelecká a Budyšínská - PD	33		28 700	32 000	Tomášková			Realizace		08/2017 - 11/2018
Revitalizace KD Crystal		<b>1 000</b>	<b>150</b>		Ezrová			Příprava podkladů	Zpracována studie využití KD Crystal	
<b>Dětská hřiště a malá sportoviště pro veřejnost</b>										
Hřiště ul. Okružní		<b>907</b>	<b>736</b>		Tomášková			Dokončeno		07-08/2018
Hřiště ul. Bendlova			411		Tomášková			Dokončeno		07-09/2018
ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria	5	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		Tomášková			Realizace	v roce 2018 budou dokončeny vnitřní úpravy objektu	04-08/2018, 04-11/2019
Nádraží ČD - výstup z podchodu ve směru do Dubice	43	<b>1 500</b>	<b>300</b>		Ezr M			Zpracování BUR	Řešení majetkoprávního vypořádání, výkup od ČD a společnosti Proeconomy	
Venkovní bazén u Sportareálu	1	<b>90 000</b>	<b>40</b>		Ezrová			Připraveno k realizaci		
Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem)	6	<b>1 000</b>	<b>700</b>		Ezrová			ÍČ k SP	Probíhá realizace přílohy kebalu VN	2019-2020
Dotlační program - domovní čistírny odpadních vod		<b>2 200</b>	<b>2 000</b>		Försterová			Neurčeno	Ukončen příjem žádosti	

akce	č. projektu	aktuální rozpočet 2018	náklady 2018	celkové náklady projektu	odpovědná osoba	spolupracující osoba	projektový manažer	stav připravenosti	komentář k připravenosti	předpoklad realizace
<b>Úpravy sportovišť při ZŠ</b>		<b>18 589</b>	<b>13 100</b>							
Úpravy sportoviště u ZŠ Slovanka	8		13 100	13 500	Ballák			Dokončeno		06/2017-08/2018
Úpravy sportoviště u ZŠ DR. M. Tyrše	44		0	7 000	Pešek			Výběr dodavatele	Vybraný dodavatel uzavřel smlouvu o dílo- přesun realizace do roku 2019	03-07/2019
Parkoviště Českokamenická	9	1 500	0		Ezr M			Zpracování DUF	Nutno vyřešit výkup pozemku od Pozemkového úřadu a odvodnění parkoviště	
Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt	11	2 000	50		Tomášková	Ezrová	Rajchertová	Výběr dodavatele	Přidělena dotace na zateplení, nepřidělena dotace na rekonstrukci vnitřních prostorů	2019
Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie	45	200	200		Ezr M	Ezrová		Příprava podkladů	probíhá příprava podkladů pro architektonickou soutěž a výběr organizátora soutěže	
Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.Hrnčířské	12	4 000	150		Ezr M			Zpracování DSP	nutné rozdělit do více etap. Již realizováno propojení ulic Barviřská a Wedrichova. V roce 2019 proběhne příložka kabelů ČEZ v Hrnčířské ulici.	2017-2021
Zateplení bytového domu Komenského ulice	13	35 000	27 000		Ezr M		Rajchertová	Dokončeno	přízemí bytových domů bude zatepleno v roce 2019	06/2017-07/2018
Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici		200	0		Nepřiděleno				nezadáno, vazba na neschválenou územní studii č. 7 a na výstavbu venkovního bazénu	
<b>Rekonstrukce a opravy bytových domů</b>		<b>1 500</b>	<b>1 300</b>							
č.p.210 - rekonstrukce bytové jednotky, výměna oken			1 200		Ezrová	OSM-Pyciv		Dokončeno		2017-2018
č.p. 204 - výměna oken			100		Ezrová	OSM-Pyciv		Dokončeno		2017-2018
Pořízení dílčích strategických koncepcí města (např. PUMM)		1 000	30		Ezrová		Försterová	Příprava podkladů	podána žádost o dotaci na general technické infrastruktury a koncepci bydlení	03/2019-02/2021
Hřbitov- kolumbárium		1 650	1 650		Pešek			Dokončeno		do 05/2018
Rekonstrukce střechy kavárny UNION	14	0	0	3 500	Pešek		Reicheltořová	Výběr dodavatele	opakování výběru dodavatele	2019
Plán regenerace sídliště Holý vrch		900	750		Ezrová			Dokončeno		09/2017-09/2018
Lanové centrum Dubice	35	3 200	3 100		Ezrová			Dokončeno		10/2017-04/2018
Rekonstrukce Jiráskovy ulice	46	500	0		Nepřiděleno			Příprava podkladů		2021
DS a DŽR - rekonstrukce penzionu Na Blatech č.p. 3211		26 150	26 150		Pešek	Šolcová		Realizace	Nutná revize stávajícího projektu	2018-2019
Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská	25	8 850	8 850		Pešek		Rajchertová	Realizace	Realizace probíhá po etapách v roce 2017-rekonstrukce vstupu, v roce 2018-dokončení bezbariérových úprav a zateplení	07-10/2017 07 10/2018
Rekonstrukce ulice Pod Špičákem	16	15 000	800		Ezr M			Č k SP	Vybrán dodavatel, v roce 2018 budou provedeny přípojky kanalizace pro sousední objekty	2018-2019
<b>Stadion u Ploučnice</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>							
Rekonstrukce objektu Časomíry			4 100	4 950	Ballák			Realizace	v roce 2018 vnitřní úpravy, v roce 2019 zateplení	09/2018-05/2019
Zpevněné plochy			2 900		Ezr M				Stavební úpravy zpevněných ploch mezi hřištěm s umělou travou a objektem šaten	11/2018
Hřiště 5. května		3 000	700		Ballák			Realizace	probíhá realizace průzkumného vrtu, závlaha bude realizována v roce 2019 z důvodů komplikací při vrtných pracích	

akce	Č. projektu	aktuální rozpočet 2018	náklady 2018	celkové náklady projektu	odpovědná osoba	spolupracující osoba	projektový manažer	stav připravenosti	komentář k připravenosti	předpoklad realizace
Infrastruktura ZŠ Lada a Slovanka		10 000	0	14 000	Pešek			Připraveno k realizaci	projekt zastaven, dotace nepřidělena	
Úpravy na křižovatce II/262	23	750	500		Ezr M			ÍČ k SP	vydáno územní rozhodnutí na světelnou signalizaci a probíhá stavební řízení na úpravu křižovatek, realizace bude probíhat ve spolupráci s Libereckým krajem	2019
Křižovatky Českých bratří	22	10 000	10 000		Ezr M			Realizace	podána žádost o dotaci na přístavbu domu humanity	06-11/2018
Dům humanity	18	1 000	750		Ezrová		Försterová	Vydáno SP	dokončena ke stavebnímu povolení, uzavřena smlouva o přeložce ČEZ a INOGY, nutný výběr projektanta realizační projektové dokumentace a projektu interiéru	2020-2021
Jiráskovo divadlo - rekonstrukce	24	5 000	1 000		Ezrová			ÍČ k ÚR		
Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava	7	500	500		Tomášková		Rajchertová	Dokončeno		2020-2021
Rozšíření městského kamerového systému		900	600		Ezr M	Ezrová		Realizace		05/2018
Rozšíření záchytných kotev na miniútulek		300	0		Ballák			Příprava podkladů	Příprava zastavena, před zahájením je nutné vyřešit systém provozování útulku	11/2018
Úpravy zimního stadionu ve Sportareálu		1 800	150		Ballák			Zpracování DSP	položka vyhrazena na nákup víceúčelové podlahy a instalaci systému dotápění haly. Výhodnější je systém zapůjčení podlahy. Systém dotápění vyhodnocen jako neekonomický s ohledem na nulové zatápění zimního stadionu, potřeba řešit regulaci vzduchotechniky	
ZŠ Pátova - odvodnění objektu		1 200	200		Ballák			Zadání PD	Nutné řešit komplexní odvodnění a izolaci objektu, nedostatečné prostředky na provedení stavby	
Vybudování psiho parku		260	260		Ballák			Realizace		10-11/2018
Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION	10	5 500	5 350		Ezr M			Dokončeno		03-05/2018
Statické zajištění Kounicova domu		3 000	500		Nepřiděleno			Příprava podkladů		

